

PERIODO  
PRESIDENCIAL  
002761  
ARCHIVO

# PROGRAMA DE CONCESIONES

# PROGRAMA DE OBRAS POR CONCESION

## OBJETIVOS:

- A PARTIR DE 1992 PONER EN MARCHA EL SISTEMA.
  
- ENTRE 1992 - 1993 LICITAR 6 GRANDES PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA:
  - Túnel El Melón
  - Camino Nacimiento - San Pedro
  - Nuevo acceso Norte a Concepción
  - Autopista Santiago - San Antonio
  - Red de conexiones Viales entre Santiago - Valparaiso
  - Complejo Aduanero Los Andes
  
- INCORPORAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS.
  
- CONVERTIR EL PROGRAMA EN ACTIVIDAD PERMANENTE DEL MOP CONTANDO CON UNA CARTERA DE PROYECTOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AD HOC.

NOMBRE PROGRAMA: PUESTA EN MARCHA OBRAS PUBLICAS POR CONCESION

OBJETIVOS: Poner en marcha el sistema de ejecución, conservación y explotación de obras públicas regido por el DFL N°164 de 1991 y por su Reglamento (Ley y Reglamento de Concesiones de Obras Públicas).

Ejecutar cinco proyectos viales prioritarios y un proyecto del area transporte multimodal, los cuales no se encuentran incluidos en el programa de inversiones en infraestructura 91-94.

DESCRIPCION: Licitación de la construcción y explotación del Túnel El Melón, que se espera efectuar en Abril 1992.

Licitación, durante segundo semestre de 1992, de los siguientes proyectos:

- Pavimentación, Mejoramiento y conservación del camino Nacimiento/San Pedro.
- Construcción y conservación de un nuevo acceso norte a Concepción.
- Construcción y conservación Autopista Santiago - San Antonio.
- Construcción y operación de un complejo aduanero en Los Andes.

Licitación, durante 1993, de la concesión para la construcción, mejoramiento y conservación de una red de conexiones viales entre Santiago y Valparaíso.

INVERSION: En conjunto, estos seis proyectos involucran una inversión aproximada de US\$ 186, a realizarse en 5 años, distribuida como sigue:

|                                    | Inversión MMUS\$ |
|------------------------------------|------------------|
| - Túnel El Melón                   | US\$ 18          |
| - Nacimiento /San Pedro            | US\$ 10          |
| - Acceso Norte Concepción          | US\$ 35          |
| - Autopista Santiago-San Antonio   | US\$ 40          |
| - Conexiones Viales Santiago-Valpo | US\$ 75          |
| - Complejo Aduanero Los Andes      | US\$ 8           |
| TOTAL                              | US\$186          |

AVANCE:

Túnel El Melón:

Los documentos de licitación se encuentran en sus fases finales de preparación. Estos servirán como base para la preparación de los documentos de licitación de los restantes proyectos. Se espera tenerlos completos el 15 de Febrero próximo para iniciar ronda de análisis con los potenciales inversionistas.

Nacimiento/San Pedro:

Durante Enero presente se termina estudio de demanda y se contrata Análisis del Negocio. Luego se contratará ingeniería detallada. Se espera licitar este proyecto en el mes de Agosto de 1992.

Acceso Norte Concepción:

Durante Febrero próximo se contratará el Estudio de Factibilidad y la Ingeniería Detallada de este proyecto. En Septiembre de 1992 se espera realizar la precalificación de postulantes y en Diciembre de 1992 iniciar la licitación del proyecto entre las empresas precalificadas.

Autopista Santiago-San Antonio:

Durante Febrero próximo se contratará el estudio de factibilidad y anteproyecto. Se espera llamar a precalificación durante Septiembre de 1992 y llamar a licitación en Enero de 1993, entre las empresas precalificadas.

Conexiones Viales Santiago-Valpo:

Durante Marzo próximo se contratará el Anteproyecto del Túnel La Dormida y el Diagnóstico de la red a concesionar. Se espera llamar a precalificación durante el segundo semestre de 1992 y licitar la concesión durante el primer semestre de 1993, entre las empresas precalificadas.

Complejo Aduanero Los Andes:

Se ha iniciado el proceso de licitación del estudio de factibilidad y preparación de bases para la licitación de la concesión, durante el mes de Diciembre de 1992, si ello resulta factible.

COMENTARIOS: La puesta en marcha de estos proyectos involucra un importante esfuerzo organizacional y técnico, para lo cual es necesario utilizar los recursos profesionales del más alto nivel.

Se está trabajando en coordinación con Hacienda y los organismos técnicos relevantes y se cuenta con el patrocinio y colaboración directa del Banco Mundial y del Banco Interamericano. Recientemente el Gobierno de Japón otorgó fondos de cooperación para apoyar este programa por un monto de US\$ 750 mil.

Es necesario realizar los ajustes organizacionales e institucionales que permitan poner en marcha el sistema en forma permanente. Parte de las tareas del presente año consisten en organizar la Unidad de Concesiones en el MOP y en configurar un programa de licitación de obras por concesión de largo plazo, a través de los servicios respectivos.



PROYECTO: CONSTRUCCION Y OPERACION TUNEL EL MELON

| DOCE TUN MELON    | IDIC | ENE  | IFEB | IMAR | IABR | IMAY | IJUN | IJUL | IAGO | ISEP | IOCT | INOV | IDIC | 1993  | 1994  | RECURSOS | RECURSOS       |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|----------------|
|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | INTERNOS | EXTERNOS       |
| Est Perfil        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          |                |
| Est Demanda       | **** | **** |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | ICITRA/VIA     |
| Est Factibilidad  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          |                |
| Anteproy/Ing Basl |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          |                |
| Est Financiero    |      | **** |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | IASESORIA      |
| Prospecto Inver.  |      |      | **** |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | ICONSULTOR/ASE |
| Revisión Prospecl |      |      |      | **   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | IHACIENDA      |
| Seminario         |      |      |      | *    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | ICONSULTOR/ASE |
| Prep Bases Lic    | **** | **** | **   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | IASESORIA      |
| Revisión Bases    |      |      | **   | **   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | IHAC/INVERSOR  |
| Aprob Bases Contl |      |      |      | **   | **   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | ICONTRALORIA   |
| LLAMADO LICITAC.  |      |      |      | *    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |          | IASESORIA      |
| Prep proptas      |      |      |      |      | *    | **** | **** | **** |      |      |      |      |      |       |       |          | INVERSOR       |
| Seleccion         |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** |      |      |      |      |       |       |          | ICOMISION EI   |
| Adjudicacion      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |      |       |       |          | ICOMISION EI   |
| Expropiacion      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** |      |      |       |       |          | IVIALIDAD      |
| Contrato          |      |      | **   | **** | **** |      |      |      |      | **** |      |      |      |       |       |          | ICONSULTOR/ASE |
| Ingenieria        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** | **** |      |       |       |          | ICONCESIONARIO |
| Construccion      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ***** | ***** |          | ICONCESIONARIO |

ENERO 1992

PROYECTO: PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION CAMINONACIMIENTO-SAN PEDRO

|                   | DIC  | ENE  | FEB  | MAR  | ABR   | MAY  | JUN  | JUL | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC  | 1993  | 1994 | RECURSOS | RECURSOS                 |
|-------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|------|----------|--------------------------|
| IPMC NAC-SPEDRO   |      |      |      |      |       |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          |                          |
|                   |      |      |      |      |       |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      | INTERNS  | EXTERNS                  |
| Est Perfil        |      |      |      |      |       |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          |                          |
| Est Demanda       | **** | **** |      |      |       |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | INECON/VIA               |
| Est Negocio       |      |      | **** | **** |       |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | INECON/VIA               |
| Prospecto de Invl |      |      |      | **** |       |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | CONSULTOR/ASE            |
| Revisión Prospect |      |      |      |      | ****  |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | HACIENDA                 |
| Proyecto Ingenier |      |      | **** | **** | ****  | **** |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | VIABILIDAD CONSULTOR/VIA |
| Prep Bases Lic    |      |      |      | **** | ****  |      |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | ASESORIA                 |
| Revisión Bases    |      |      |      |      |       | **** |      |     |      |      |      |      |      |       |      |          | HAC/INVERSOR             |
| Aprob Bases Cont  |      |      |      |      |       |      | **** |     |      |      |      |      |      |       |      |          | CONTRALORIA              |
| LLAMADO LICITAC.  |      |      |      |      |       |      |      | *   |      |      |      |      |      |       |      |          | ASESORIA                 |
| Prep proptas      |      |      |      |      |       |      |      | *** | **** |      |      |      |      |       |      |          | INVERSOR                 |
| Selección         |      |      |      |      |       |      |      |     |      | **** | **** |      |      |       |      |          | COMISION EI              |
| Adjudicación      |      |      |      |      |       |      |      |     |      |      |      | **** |      |       |      |          | COMISION EI              |
| Expropiación      |      |      |      |      |       |      |      |     |      |      |      |      | **** |       |      |          | VIABILIDAD               |
| Contrato          |      |      |      |      | ***** | **** |      |     |      |      |      |      | *    |       |      |          | CONSULTOR/ASE            |
| Construcción      |      |      |      |      |       |      |      |     |      |      |      |      |      | ***** |      |          | CONCESIONARIO            |

ENERO 1992



PROYECTO : CONSTRUCCION Y OPERACION DE COMPLEJO ADUANERO EN LOS ANDES

| DE ADUANA LA      | 1993 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1994  |       | RECURSOS INTERNOS | RECURSOS EXTERNOS |                |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|
|                   | JENE | IFEB | IMAR | IABR | IMAY | IJUN | IJUL | IAGO | ISEP | IOCT | INOV | IDIC |       |       |                   |                   |                |
| Est Perfil        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |                   |                   |                |
| Est. Demanda      |      |      |      | **** | **** |      |      |      |      |      |      |      |       |       |                   |                   | CONSULT/ASES   |
| Est Factibilidad  |      |      |      | **** | **** | **** |      |      |      |      |      |      |       |       |                   |                   | CONSULT/ASES   |
| Anteproy/Ing Basl |      |      |      | **** | **** | **** |      |      |      |      |      |      |       |       |                   |                   | CONSULT/ASES   |
| Est Financiero    |      |      |      |      | **** | **** | **** | **** |      |      |      |      |       |       |                   |                   | CONSULT/ASES   |
| Prep Bases Lic    |      |      |      |      | **** | **** | **** | **** |      |      |      |      |       |       |                   |                   | CONSULT/ASES   |
| Prospecto Inversl |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |      |       |       |                   |                   | CONSULT/ASES   |
| Revisión Prospec  |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |       |       |                   |                   | HACIENDA       |
| Revisión Bases    |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |       |       |                   |                   | HACIENDA       |
| Aprob Bases Contl |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |       |       |                   |                   | CONTRALORIA    |
| Contrato          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** | *    |       |       |                   |                   | CONS/ASE/CONCI |
| LLAMADO LICITACII |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | *    |       |       |                   |                   | ASESORIA       |
| Prep proptas      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ***  | ***  |       |       |                   |                   | INVERSIONISTA  |
| Selección         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **    |       |                   |                   | COMIS. EVAI    |
| Adjudicación      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | *     |       |                   |                   | COMIS. EVAI    |
| Ingenieria        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ***** |       |                   |                   | CONCESIONARIO  |
| Construcción      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | ***** |                   |                   | CONCESIONARIO  |

ENERO 1992

PROYECTO: CONSTRUCCION Y CONSERVACION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO

|                    | IDIC | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEPT | OCT  | NOV  | DI    | 1993 | 1994  | RECURSOS | RECURSOS         |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|------------------|
|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |          |                  |
|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       | INTERIOS | EXTERIOS         |
| Est Perfil         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |          |                  |
| Est Demanda        |      | **** | **** | **** | **** |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |          | CONSULTOR/SECTRI |
| Anteproy/Ing Basl  |      |      | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |      |      |       |      |       |          | CONSULTOR/SECTRI |
| Ingenie. Detallel  |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** | **** | **** | **** | *     |      |       |          |                  |
| Análisis Negociol  |      |      |      |      | **** | **** | **** |      |      |      |      |      |       |      |       |          | CONSULTOR/ASE    |
| Prospecto Inverl   |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |      |      |       |      |       |          | CONSULTOR/ASE    |
| Revisión Prospectl |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |      |      |       |      |       |          | HACIENDA         |
| Prep. precalif.l   |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |      |      |       |      |       | ASESORIA |                  |
| Aprobación Contrl  |      |      |      |      |      |      | **** |      |      |      |      |      |       |      |       |          | CONTRALORIA      |
| LLAMADO PRECALIFI  |      |      |      |      |      |      |      | *    |      |      |      |      |       |      |       | ASESORIA |                  |
| Precalificaciónl   |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** | **** |      |      |       |      |       |          | INVERSIONISTA    |
| Prep Bases Lic     |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** | **** |      |      |       |      |       |          | CONSULTOR/ASE    |
| Selección          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |       |      |       |          | COMISION EI      |
| Revisión Bases     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |       |      |       |          | HAC/INVERSIONIS  |
| Aprob Bases Contl  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** |      |       |      |       |          | CONTRALORIA      |
| LLAMADO LICITAC.l  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | IE    |      |       | ASESORIA |                  |
| Prep proptas       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | IEFMA |      |       |          | INVERSIONISTA    |
| Selección          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | MJ   |       |          | COMISION EI      |
| Adjudicación       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | J    |       |          | COMISION EI      |
| Contrato           |      |      |      |      |      |      | **** | **** |      |      |      |      |       | A    |       |          | CONSULTOR/ASE    |
| Expropiación       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | **** | **** | **** | ***** |      |       |          | VIABILIDAD       |
| Construcción       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | **** | ***** |          | CONCESIONARIO    |

ENERO 1992

